

ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
ระหว่าง
ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดฉะบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนนลูกรัง นายอุดม เต้าทอง ถึงนายสุเทพ ดวงละอ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทาง ถนนศาลเจ้า	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ สายทาง ถนนลูกรัง นายเดชา วิสูงลี ไป หมู่ที่ ๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ สายทาง ถนนลูกรัง หลังวัดโคกพรม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังดำเนินการแล้ว	๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ต่อจากลาน คสล. เอนกประสงค์เดิม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังดำเนินการแล้ว	๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	ถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต	๙๑,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังดำเนินการแล้ว	๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ สายทาง ถนนลูกรัง นายประกอบ ชูตะกุล	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังดำเนินการแล้ว	๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ สายทาง ถนนลูกรัง เลียบคลองโพหนอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๕๓,๙๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังดำเนินการแล้ว	๐.๐๐	๑๕๓,๙๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ สายทาง ถนนบ้านนาง มยุรี ทาแป้ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๓๘,๖๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังดำเนินการแล้ว	๐.๐๐	๑๓๘,๖๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ สายทาง ถนนสายบ้าน นางบน อุดหนุน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๒๒,๔๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๒๒,๔๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ สายทาง ถนนภายใน หมู่บ้าน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๕๗,๖๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๕๗,๖๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ สายทาง ถนนลูกรัง เลียบคลองโพหนองผึ่งตะวันออก หมู่ที่ ๙ ไป หมู่ที่ ๑๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ สายทาง ถนนลูกรัง เลียบคลองโพหนองผึ่งตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ไป หมู่ที่ ๙	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกต์คอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๑ จากถนน ศาลเจ้าพ่อสนั่นถึงแยกเข้าภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ ๒ จากถนนบริเวณบ้านนายจิระ โยธี มาถึงก่อน	ถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีต	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๖๗,๕๐๐.๐๐
๑๕	โครงการติดตั้งบานเหล็กระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องยกและพร้อมติดตั้ง สถานที่ ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ บริเวณท่อลอดคลองโพหนอง	ติดตั้งบานเหล็กระบายน้ำ	๗๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๑๖	โครงการติดตั้งบานเหล็กระบายน้ำ ขนาด ๑.๒๘x๑.๒๗ เมตร พร้อมเครื่องยกและติดตั้งสถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ คลองข่อยโพนทอง บริเวณบ่อบำบัดน้ำแบบเหลี่ยม ช่างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งบานเหล็กระบายน้ำ	๘๓,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๖๙,๗๐๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ สายทางถนนลูกรังเลียบคลองโพนทอง จากสะพาน คสล. ไปถึงสะพาน คสล.ท้ายวัด ต.หลุมข้าว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๖๖,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๖๖,๕๐๐.๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ สายทางถนนลูกรังนายนายสะอั้ง ต.หลุมข้าว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ สายทางถนน หมู่ ๘ ไปหมู่ ๖ ต.หลุมข้าว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ สายทางถนนลูกรังเลียบคลองแสนแสบ ต.หลุมข้าว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐๒,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการการแข่งขันกีฬาเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมข้าว ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ๒๕๖๗	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๙๖๐.๐๐	๑๐,๐๔๐.๐๐
๓	โครงการเด็กไทยฟันดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๔,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนศึกษา เรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมข้าว อำเภโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการปฐมนิเทศเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่า กัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๔,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๑๑๕,๒๕๕.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๑๕,๒๕๕.๐๐
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหลุมข้าว)	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๓๒๖,๓๔๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๓๓,๕๙๖.๐๐	๑๙๒,๗๔๔.๐๐
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๒๗,๒๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๙	โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๗,๕๖๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐
๑๐	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๒๔,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเด็กแบบมีที่วางแขน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรหมทิน จำนวน ๒๕ ตัว	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๗,๕๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ตามโครงการ	๘๔๗,๘๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๔๒๙,๓๐๐.๐๐	๔๑๘,๕๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล หลุมข้าว (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คน พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและหัวหน้าครอบครัว ประสบภาวะยากลำบากในการดำรง ชีพ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่ง อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานคน พิการ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ สานสายใย สองวัย สัมพันธ์	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๘๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๗	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหลุมข้าว	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๓ ถัง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
๙	โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยในชุมชน(อัครศิภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๑๖,๕๓๐.๐๐	๓,๔๗๐.๐๐
๑๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและประชาชนเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๑๔	โครงการคลองสวย น้ำใส ตำบลหลุมข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๘๕๐.๐๐
๑๕	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการรณรงค์ สร้างสุขลักษณะห้องสุขาสาธารณะให้สะอาด ถูกหลักอนามัยตำบลหลุมข้าว๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๕,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔๖,๘๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด หลุมข้าวเกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคลทำฟ้าพาล้าง ตำบลหลุมข้าว ประจำปี ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๒๑	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมทางโบราณคดีแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านพรหมหินใต้	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๓	โครงการจัดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงาน ของ อบต.หลุมข้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำตำบลหลุมข้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต.หลุมข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.หลุมข้าว ประจำปี	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ อบต.หลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัด	พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ระหว่างการดำเนินการ	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐