

รายงานติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

**๑.๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ผลการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ที่ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนนลูกรัง นานายสุเทพ ดวงละออ	√			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายทาง ถนนลูกรังหมู่ที่ ๑ ไปตำบลลุงเหล็ก	√			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายทาง ถนนลูกรัง ทางไปนายนายเดช วีสูลี	√			๑๔๗,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อเชื่อมกับถนนเลียบบคลองโพหนองผึ่ง ตะวันออก สะพาน คสล. บริเวณนางางทองใบ ดีทองงาม พร้อมวางท่อ คสล.	√			๑๕๓,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๓ คลองกลาง ถนนสาย โคกพรม – วังขอนขว้าง	√			๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐
๖	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ คลองกลาง บริเวณนายนายบุญเกิด บุญสูตร ไปถึงบริเวณถนนสาย โคกพรม – วังขอน ขว้าง	√			๕๙,๐๐๐	๕๗,๗๕๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายทาง ถนนลูกรังเสาสัญญาณโทรศัพท์แยกขวา	√			๑๕๖,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายทาง ถนนลูกรังสระน้ำ หมู่ที่ ๔	√			๑๔๔,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทาง ถนนลูกรังบ้านนางมณีนีพา สัตย์อารมย์	√			๗๙,๙๐๐	๗๘,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายทาง ถนนนายวัลลภ เหล่าหล้า	√			๒๑๑,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทาง ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ ไป หมู่ที่ ๙	√			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทาง ถนนบ้านนายวินัย ดวงจิตร	√			๘๖,๐๐๐	๘๔,๕๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทาง ถนนบริเวณบ้านนางจรี ปี่ทอง	√			๖๖,๖๐๐	๖๕,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทาง ถนนทางเข้าบ้านก้านนิเวศ แก่เกิด	√			๓๕,๖๐๐	๓๔,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายทาง ถนนไปรษณีย์หมู่บ้านหลุมข้าว	√			๘๕,๐๐๐	๘๓,๕๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงจากถนนแอสฟัลติกต์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๗ สายทาง นางลอง ประมูล	√			๒๖,๘๐๐	๒๕,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทาง ถนนลูกรัง บ้านนายมนตรี สายพาน	√			๙๔,๘๐๐	๙๒,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทาง ถนนลูกรังเลียบบคลองนาตาไท	√			๒๐๕,๒๐๐	๒๐๓,๐๐๐

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทาง ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ ไป หมู่ที่ ๖	√			๓๒๙,๑๐๐	๓๒๗,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทาง ถนนบ้านนางพรวดี อีทะชัย	√			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายทาง ถนนลูกรังดอนเจดีย์	√			๑๘๐,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ สายทาง ถนนบริเวณบ้านนายวินัย กำแพงนิล	√			๑๒๙,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อดำเนินการเพื่อป้องกันดินริมตลิ่งเคลื่อนตัวสถานที่ซ่อมแซม หมู่ที่ ๑๑ คลองโพทอง บริเวณบ้านนางสมอน ป้อมทอง	√			๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐
๒๔	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ คลองกลาง บริเวณนายนายบุญเกิด บุญสูตร ไปถึงบริเวณถนนสาย โคกพรม – วังขอน ขว้าง	√			๕๙,๐๐๐	๕๗,๗๕๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง ขอยตันสาธิต	√			๔๖,๘๐๐	๔๕,๐๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ สายทาง ถนนบ้านพรหมหินใต้ – บ้านคลอง ผังตะวันตก บริเวณข้างวัด พรหมหินใต้	√			๑๒๔,๒๐๐	๑๒๓,๐๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ สายทาง ถนนลูกรังคลองกลาง ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตารางเมตร	√			๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๓ รายการ						

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาการเกษตร

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			√	๑๐,๐๐๐	
๒	โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			√	๑๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ		๐	๑	๐	๒๐,๐๐๐	๐

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	√			๑๙,๖๐๐๐	๑๗๒,๖๒๐
๒	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	√			๗๐๔,๐๐๐	๖๙๘,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	√			๔๑๘,๐๘๐	๖๒,๗๔๗.๖๘
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๕	โครงการการแข่งขันกีฬาเตรียมความพร้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				๘,๐๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√			๑๑๓,๒๒๐	๗๗,๓๐๐
๗	โครงการทัศนศึกษา เปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			√	๓๐,๐๐๐	
๘	โครงการเด็กไทยฟันดี			√	๘,๐๐๐	
๙	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน	√			๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
๑๐	โครงการวันแม่แห่งชาติ			√	๘,๐๐๐	
๑๑	โครงการวันพ่อแห่งชาติ			√	๘,๐๐๐	
๑๒	โครงการรณรงค์ สร้างสุขลักษณะ หygienic สาธารณะให้สะอาด ถูกหลักอนามัยตำบลหลุมข้าว			√	๕,๐๐๐	
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลหลุมข้าว			√	๔๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก			√	๔๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการให้ความรู้ ร่วมรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์	√			๓๓๐๐๐	๓๒,๘๑๐
๑๖	โครงการลดคัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ (๓Rs) ประจำปี ๒๕๖๔	√			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๑๗	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส			√	๒๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส			√	๒๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการรื้อยรักดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสายใย สองวัย สัมพันธ์			√	๑๐๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส			√	๔๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลหลุมข้าว (ชมรมผู้สูงอายุสังข)			√	๑๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กตำบลหลุมข้าว			√	๑๐,๐๐๐	
๒๓	โครงการคลองสวย น้ำใส ตำบลหลุมข้าว			√	๕,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๒๓ รายการ		๙	๐	๑๔	๒,๑๔๓,๐๑๐	๑๕๒,๙๙๔

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
๑	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลหลุมข้าว		√		๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐		√		๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม พัฒนาผู้นำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๐		√		๑๐,๐๐๐	
๔	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลหลุมข้าว		√		๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการอบรมยาเสพติด ให้กับ เด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา แบบบูรณาการ (D.A.R.E)	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน		√		๓๕,๐๐๐	
๗	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๘	โครงการจัดงานวัฒนธรรมกำฟ้าพาลง ตำบลหลุมข้าว			√	๖๐,๐๐๐	
๙	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ตำบลหลุมข้าว	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการอบรมเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทยพวน		√		๑๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุน ครอบครัววิถีพุทธ หมู่บ้านศีล ๕		√		๑๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ทางโบราณสถาน และโบราณวัตถุบ้านพรมหิน		√		๗๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา		√		๑๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๑๓ รายการ		๓	๙	๑	๓๓๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่	ประเภทรายจ่าย / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย
๑	โครงการ อบต.หลุมข้าว พบประชาชน ร่วมกับอำเภออัม...		√		๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดทำวารสารสรุปผลการดำเนินงาน ของ อบต.หลุมข้าว		√		๑๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต.หลุมข้าว		√		๕,๐๐๐	
๔	โครงการสนับสนุนจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์		√		๕,๐๐๐	
๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.หลุมข้าว		√		๑๐๐,๐๐๐	
	จัดซื้อครุภัณฑ์					
๖	โครงการจัดซื้อกระจกสูง		√		๙,๐๐๐	
๗	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ๓-๖ (สำนักปลัด)		√		๑๒,๐๐๐	
๘	โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุชนิดประจำที่ (สำนักปลัด)		√		๕๐,๐๐๐	
๙	โครงการจัดซื้อวิทยุแบบมือถือ (สำนักปลัด)		√		๔๘,๐๐๐	
๑๐	โครงการจัดทำหอกระจายข่าว ระบบกระจายเสียงไร้สาย	√			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๑๑	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ ๑ (กองคลัง)		√		๒๒,๐๐๐	
๑๒	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิดLED(กองคลัง)		√		๗,๙๐๐	
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)		√		๑๖,๐๐๐	
๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า(กองคลัง)		√		๓,๒๐๐	
๑๕	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารลิ้นชักกระจกบานเลื่อน (กองช่าง)		√		๑๔,๐๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารลิ้นชักเหล็ก ๓ ชั้น		√		๘,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๑๖ รายการ		๑	๑๕	๐	๔๐๒,๑๐๐	๘๐,๐๐๐